



## Informatienota raad

### Urgente voorzieningen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

#### Voor vragen

Telefoonnummer: 14 040  
E-mail: gemeente@veldhoven.nl  
Datum B en W: 28 mei 2020  
Registratienummer: 20bs00066

#### Kennisnemen van

De stand van zaken van de realisatie van de urgente onderwijs voorzieningen voor St. Jan Baptist, Zilverackers en Zuiderbos.

#### Inleiding

De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor de bekostiging van onderwijshuisvesting. Om aanvragen van schoolbesturen met betrekking tot onderwijshuisvesting integraal te behandelen is op 18 februari 2020 het toekomstig ambitieniveau van het Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP) door uw raad vastgesteld. Hierbij zijn de middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van een drietal urgente voorzieningen: St. Jan Baptist, Zilverackers en Zuiderbos. Tevens heeft uw raad de portefeuillehouder gevraagd om opnieuw met de partners in gesprek te gaan om de planning die is opgenomen in het IHP te temporiseren zodanig dat de financiële druk op de begrotingsjaren 2020-2025 vermindert. Vandaag is door de gemeente Veldhoven het laatste schoolbestuur geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van de tijdelijke voorzieningen. Tevens blijkt informatie over de stand van zaken door een externe partij gedeeld met de pers. Het college heeft hierop besloten uw raad daarom vanavond nog te informeren middels deze raadsinformatienota. Wij zullen u voor 1 september 2020 informeren over de temporisering van de uitvoering van het IHP.

#### Kernboodschap

##### St. Jan Baptist

*Bij Basisschool St. Jan Baptist is sprake van een urgent capaciteitsprobleem door toename van het aantal leerlingen. In schooljaar 2019/2020 is er voor deze leerlingen gebruik gemaakt van ruimte bij Basisschool de Berkacker. Vanuit het principe dat leerlingen zo veel mogelijk thuisnabij onderwijs volgen is door uw raad besloten de onderwijs capaciteit voor de uitbreiding op de locatie in Oerle te laten plaatsvinden. Dit biedt Nummereen direct de mogelijkheid om ook haar extra benodigde capaciteit voor twee groepen te realiseren.*

Inmiddels is de aanbesteding afgerond, heeft op 28 mei de definitieve gunning plaatsgevonden en wordt in de week van 1 juni de bouwvergunning ingediend. De afgelopen weken heeft in voorbereiding op de gunning een intensief traject plaatsgevonden met Veldvest, Nummereen, de leverancier en de gemeente Veldhoven om te komen tot een definitief ontwerp, waarmee door alle partijen is ingestemd. Deze voorziening zal voor aanvang van schooljaar 2020/2021 door de school en kinderopvangorganisatie tijdig in gebruik kunnen worden genomen, indien er geen onverhoopte vertraging optreedt door bijvoorbeeld een gegronde bezwaarprocedure.

### Zilverackers

*In de wijk Zilverackers ontstaat als gevolg van de woningbouw noodzaak voor het realiseren van onderwijsaanbod. In eerste instantie wordt hiervoor een tijdelijke voorziening gerealiseerd om de periode van de bouw van een permanente voorziening te overbruggen. Deze voorziening zal tevens worden ingezet om het capaciteitsprobleem bij Dick Bruna op te vangen. Momenteel wordt er vanwege een tekort aan ruimte binnen de school namelijk gebruik gemaakt van twee lokalen van kinderopvangorganisatie IkOOK! De gemeenteraad heeft verzocht een fasering in de tijdelijke voorziening in Zilverackers aan te brengen.*

Het onderzoeken van deze mogelijkheid heeft daadwerkelijk geresulteerd in een overwogen keuze om te komen tot een fasering. Echter loopt de realisatie van deze tijdelijke voorziening vertraging op. Op basis van de huidige planning zal oplevering plaatsvinden in het vierde kwartaal van 2020. De vertraging is ontstaan door onder andere het aanbrengen van voorgenoemde fasering, het uitzoeken van de haalbaarheid hiervan en de afstemming tussen schoolbesturen over de keuze voor één kinderopvangorganisatie. Bovendien konden door de Coronamaatregelen onderlinge afstemming en besluitvorming tussen diverse partijen lastiger vorm krijgen.

Met de schoolbesturen worden door de gemeente afspraken gemaakt om de periode die ontstaat door de vertraging te overbruggen. Met schoolbestuur RBOB de Kempen en het bestuur van opvangorganisatie IkOOK! wordt bekeken of de BSO-ruimte in deze periode voor de leerlingen van Dick Bruna ingezet kan blijven worden. Hiervoor zal in dat geval door de kinderopvangorganisatie een marktconforme huur bij de gemeente in rekening worden gebracht. Wanneer tijdens de overbruggingsperiode gebruik kan worden gemaakt van deze lokalen hoeven de leerlingen niet te worden overgeplaatst naar een ander schoolgebouw. Veldvest ziet de mogelijkheid de leerlingen uit de wijk Zilverackers, voor deze periode bij de Brembocht onder te brengen.

### Zuiderbos

*Bij Zuiderbos is sprake van een urgent capaciteitsprobleem door toename van het aantal leerlingen. Haar huidige gebouw is geschikt voor 56 leerlingen, maar huisvest nu 80 leerlingen. Het gebouw van Zuiderbos ligt op een goede locatie vanwege de inhoudelijke samenwerking met Herlaarhof. Voor de realisatie van de tijdelijke voorziening bij Zuiderbos is overeenstemming met Stichting Severinus nodig.*

Gesprekken met Severinus hebben geleid tot een positief resultaat en de verwachting is dat deze voorziening, mits er geen vertraging optreedt door een gegronde bezwaarprocedure, op tijd of met enkele weken vertraging bij de huidige locatie gerealiseerd kan worden. Indien blijkt dat de voorziening niet direct na de schoolvakantie opgeleverd kan worden, kunnen de leerlingen binnen het huidige schoolgebouw les krijgen. Deze mogelijke noodoplossing is afgestemd met Zuiderbos.

### **Vervolg**

Continuering van de inzet om de voorzieningen zo spoedig mogelijk te realiseren.

### **Communicatie en samenspraak**

Betrokken schoolbesturen en kinderopvangorganisaties zullen ouders en leerlingen informeren

### **Bijlagen**

niet van toepassing